

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลชำใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและการเมือง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารพนักงาน พนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารพนักงาน พนักงานจ้าง	แผนบริหารงานทั่วไป	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๘-มี.ค. ๖๘	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและการเมือง

(๒) แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	แผนการศึกษา	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาสังคมและการเมือง

(๓)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	เงินอุดหนุนกาชาดให้แก่เหล่ากาชาด จังหวัดหนองบัวลำภู	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการกาชาดให้แก่เหล่ากาชาดหนองบัวลำภู	แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘	√	-	-	๒๐,๐๐๐	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวการกีฬา และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

(๔)แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนเจ้าภาพ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนเจ้าภาพ	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	√	-	-	๒๐,๐๐๐	-
๒	อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนเข้ม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนเข้ม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	√	-	-	๑๐,๐๐๐	-
๓	อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนหัน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านดอนหัน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	√	-	-	๑๐,๐๐๐	-
๔	อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	√	-	-	๑๐,๐๐๐	-
๕	อุดหนุนการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองแสงนาล้อม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	√	-	-	๑๐,๐๐๐	-
๖	อุดหนุนการแข่งขันกีฬาให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๓,๖,๗,๘,๑๐,๑๑,๑๒,๑๔, ๑๕,๑๖	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิจการแข่งขันกีฬาให้แก่กรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ละ ๑๐,๐๐๐ บาท	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๑๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗-ม.ค. ๖๘	√	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-
๗	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพยาบาล อปพร. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	๖๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	√	-	-	๖๐,๐๐๐	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูประบายน้ำ

(๕)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายสามแยกดอนเข้มโนนม่วง-หนองโน หมู่ที่ ๑๕ (จ่ายขาดเงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๕๐ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ชำใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๔๙๘,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านหนองแสงใต้-หนองแก หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๘ (จ่ายขาดเงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ชำใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๔๕,๖๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๑๔๕,๖๐๐	-
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านชำใหญ่-โสกฮัง หมู่ที่ ๓ (จ่ายขาดเงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านชำใหญ่-โสกฮัง หมู่ที่ ๓ (ตามแบบแปลน อบต.ชำใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๑,๖๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๑๐๑,๖๐๐	-
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านชำใหญ่-สระหลวง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ชำใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านชำใหญ่-สระหลวง หมู่ที่ ๓ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ชำใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๐๑,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๑๐๑,๐๐๐	-
๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านพรสัมฤทธิ์ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ชำใหญ่)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ บ้านพรสัมฤทธิ์ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๘๐ ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ชำใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๓๙,๐๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๓๙,๐๐๐	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ และประตูประบายน้ำ

(๕)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สาย โสกคู่-บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ (จ่ายขาดเงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายโสกคู่-บ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๙๕๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๗๗๕ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ข้าใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๓๗๕,๑๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๓๗๕,๑๐๐	-
๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สาย บ้านพรสมฤทธิ-โนนม่วง หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านพรสมฤทธิ-โนนม่วง หมู่ที่ ๔ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ข้าใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕๔,๗๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๑๕๔,๗๐๐	-
๘	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สาย ดอนเข้มเหนือ-บ้านค้อ หมู่ที่ ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านดอนเข้มเหนือ-บ้านค้อ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ข้าใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗๖,๕๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๑๗๖,๕๐๐	-
๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย บ้านดอนเข้มเหนือ-หนองข้าวเม่า หมู่ที่ ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านดอนเข้มเหนือ-หนองข้าวเม่า กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๒๐๐ ตร.ม. (ตามแบบแปลน อบต.ข้าใหญ่)	อุตสาหกรรมและการโยธา	๑๗๖,๕๐๐	ธ.ค. - ก.พ.	√	-	-	๑๗๖,๕๐๐	-

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกในด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี

(๖)แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	แผนการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อจ่ายเป็นเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น ค่าวัสดุการเกษตร ค่าป้ายโครงการ เป็นต้น	แผนงานการเกษตร	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๗	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-