

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลชำใหญ่ อำเภอมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค ๖๗	√	-	-	๑๐,๐๐๐	-
๒	โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๗ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗-เม.ย.๖๗	√	-	-	-	ไม่ได้ใช้งบประมาณ
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	แผนงานการศึกษา	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค ๖๗	√	-	-	๕๐,๐๐๐	-
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม (นม) ศพด. และ สพร.	แผนงานการศึกษา	๑,๐๔๕,๙๘๐	ต.ค๖๖ -ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-
๕	โครงการป้องกันไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกัน โรคไข้เลือดออก เช่น ค่าน้ำยาพ่นหมอกควัน กำจัดยุง ค่าทรายอะเบท ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น ฯลฯ	แผนงานสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ -ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข เช่น เกลือไอโอดีน ฯลฯ	แผนงาน สาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ -ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-
๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัข บ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน เช่น ค่า วัคซีนและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น ฯลฯ	แผนงาน สาธารณสุข	๓๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ -ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-
๘	โครงการฝึกอบรมหมู่บ้านนำ อยู่และคัดแยก ขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านนำ อยู่และคัดแยกขยะ เช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	แผนงานเคหะ และชุมชน	๓๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ -ก.ย.๖๗	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	-
๙	โครงการช่วยเหลือส่งเสริม และพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้ พิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้ น้อย ผู้ไร้ที่พึ่ง ผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับการ สงเคราะห์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรม หมู่บ้านนำ อยู่และคัดแยกขยะ เช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	แผนงานสร้าง ความเข้ม แข็ง	๒๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ -ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม ป้องกันและแก้ไข ปัญหา ยาเสพติด เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้าย ไวนิล ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น ฯลฯ	แผนงานสร้าง ความเข้ม แข็ง	๓๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖ -ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการฝึกอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมสร้าง งาน สร้างอาชีพ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าป้าย โฉนด ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการ ฝึกอบรมของ เจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น	แผนงานสร้าง ความเข้ม แข็ง	๓๐,๐๐๐	ต.ค ๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-
๑๒	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการ ออก กำลังกาย เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าใช้จ่าย ที่จำเป็น ฯลฯ	แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๒๐,๐๐๐	ต.ค๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ป่าช้า-วัดป่าภูเก้า หมู่ที่ ๑๐ บ้าน ดอนหัน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๖๐ ตารางเมตร (ตาม แบบแปลน อบต.หัวนา กำหนด) ติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย	แผนงาน อุตสาหกรรม และ การโยธา	๓๑๓,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ องค์การ บริหารส่วนตำบลหัวนา	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์องค์การ บริหาร ส่วนตำบลหัวนา ขนาดกว้าง ๑๒ เมตร ยาว ๒๘ เมตร (ตามแบบแปลน อบต.หัวนา กำหนด) ติดตั้ง ป้ายโครงการ ๑ ป้าย	แผนงาน อุตสาหกรรม และ การโยธา	๓,๕๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย วิธีการปูแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๑ บ้านข่าน้อย	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีการปู แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.หัวนากำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	-	-	-
๑๖	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โดย วิธีการปูแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองแสง เหนือ	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีการปู แอสฟัลติกคอนกรีตถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๒๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลน อบต.หัวนากำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	-	-	-
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก บ้านดอนเข็ม เหนือหมู่ที่ ๒	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสาย รอบหนองทามปลา ปิ้ง บ้านดอนเข็มเหนือ ม. ๒ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๒๒,๑๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	√	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดอนเข็มเหนือ หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนสายดอนเข็มเหนือ – พันดอน ตำบลหัวนา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๔๐๔,๗๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	√	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร บ้านข้าใหญ่ หมู่ ที่ ๓	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจรท่อระบายน้ำ คสล. ๑๒๙.๐๐ ท่อน ระยะทางยาวรวม ๑๔๐.๐๐ เมตร บ่อพัก คสล. ๑๑.๐๐ บ่อ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๒๑,๙๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	√	-	-	๒๑๐,๐๐๐	-
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายป่าช้างนาญวน – ลำห้วยไผ่	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ถนนสายป่า ช้างนาญวน – ลำห้วยไผ่ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๒๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖,๑๐๐ ตร.ม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๓๓๕,๗๐๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	-	-	-	-	-
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก ปรับปรุงถนนสายพรหมสัมฤทธิ์-โนนม่วง	ปรับปรุงถนนสายพรหมสัมฤทธิ์-โนนม่วง กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๕๐ ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๔๕,๒๐๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	√	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-
๒๒	โครงการขยายท่อเมนตึประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านพรหมสัมฤทธิ์	ขยายท่อเมนตึประปาหมู่บ้าน วางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑,๑๐๐ เมตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๒๔,๒๐๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	√	-	-	๑๒๔,๐๐๐	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหมสัมฤทธิ์ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพรหม สัมฤทธิ์ -บ้านข้าใหญ่ ม. ๔-๓ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๐.๐๐ ม. ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ ม. ความหนา ๐.๑๕ ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๑๗,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	√	-	-	๒๑๔,๐๐๐	-
๒๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดินทรายอ่อนหมู่ที่ ๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึก ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๖๗,๘๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete บ้านดินทราย อ่อนหมู่ที่ ๖	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทางยาวรวม ๓๕.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๖๘,๕๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	√	-	-	๖๘,๕๐๐	-
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาล้อมหมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๒๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตรม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๔๘๕,๒๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	√	-	-	๔๘๒,๐๐๐	-
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแสงใต้ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ ตร.ม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๔๘๘,๒๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	√	-	-	๔๙๕,๐๐๐	-
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๓๒๗,๓๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	√	-	-	๓๒๔,๐๐๐	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๙	โครงการซ่อมแซมคานาคอนกรีตไหล่ทางบ้าน ดอนหัน หมู่ที่ ๑๐	ซ่อมแซมคานาคอนกรีตไหล่ทาง (ตามแบบ แพลน อบต.หัวนากำหนด)	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗๙,๗๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	-	-	-	-	-
๓๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึก ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๑๒๐.๐๐ ม.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔๖,๒๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	-	-	-
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านข่าน้อย หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บ้านข่าน้อย –บ้านข่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๑-๓ (สายที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๔๕,๐๐๐	พ.ย.๖๖-ม.ค.๖๗	√	-	-	๔๔๕,๐๐๐	-
๓๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก สายบ้านดินทรายอ่อนเหนือ ม. ๑๒-บ้านหนองผือ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย บ้านข่าน้อย –บ้านข่าใหญ่ หมู่ที่ ๑๑-๓ (สายที่ ๒) ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๓๕,๖๐๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	-	-	-	-	-
๓๓	โครงการขยายท่อเมนตึประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านดินทรายอ่อนเหนือ	ขยายท่อเมนตึประปาหมู่บ้านโดยวางท่อ PVC ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๖๔๐.๐๐ เมตร	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗๑,๘๐๐	ต.ค.๖๖-พ.ย.๖๖	√	-	-	๗๐,๐๐๐	-
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึก ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๑๕๗.๕๐ ม.	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๒๘,๐๐๐	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	-	-	-	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๕	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วย วิธีปู Asphaltic Concrete	ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ด้วยวิธีปู Asphaltic Concrete ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทางยาว รวม ๑๒๗.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๐๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๘๖,๗๐๐	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	√	-	-	๑๘๖,๐๐๐	-
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๕๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ลงหินคลุก ๒.๔๒ ลบ.ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑๙๙.๕ ตร.ม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๐๙,๗๐๐	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	√	-	-	๑๐๙,๐๐๐	-
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ภายในหมู่บ้าน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากรางกว้าง ๐.๓๐ ม. ความลึก ๐.๔๐ ม. ระยะทางยาว ๖๔.๐๐ ม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๓๓,๓๐๐	ม.ค.๖๗- มี.ค.๖๗	-	-	-	-	-
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนโดย การลงหินคลุก	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกสายสาม แยก ทวายทองห้วยยางดำ – แยกหน้า อบต.เมือง ใหม่ห้วยยางดำ กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐ ตร.ม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๓๗๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖- พ.ย.๖๖	√	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-
๓๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีต เสริมเหล็กด้วย วิธีปู Asphaltic Concrete	ปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๖ ผิว จราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ยาวรวม ๑๓๒.๐๐ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๐๐ ม. ความหนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตร.ม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๙๓,๗๐๐	พ.ย.๖๖- ม.ค.๖๗	√	-	-	๑๙๓,๐๐๐	-

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการ ลงดินและหิน คลุก	ปรับปรุงถนนโดยการลงดินและหินคลุก สาย ข้างโสกตู๋ บ้านทรายทองหมู่ที่ ๑๖ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๓๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๑,๗๐๐ ตร.ม.	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๘๐,๖๐๐	ต.ค.๖๖- พ.ย.๖๖	√	-	-	๑๗๕,๐๐๐	-
๔๑	โครงการอนุรักษ์พันธ์พืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี	เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการเบิกจ่ายในการจัดงาน จัด กิจกรรม สาธารณะ	แผนงาน การเกษตร	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- พ.ย.๖๖	-	-	-	-	-

จำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย (งบประมาณ)	เหตุผล
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โต๊ะทำงานและเก้าอี้ใหญ่	โต๊ะทำงานและเก้าอี้ใหญ่ จำนวน ๔ ชุด	บริหารงานทั่วไป	๔๖,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๔๖,๐๐๐	เงินสะสม
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง	บริหารงานทั่วไป	๗๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๗๒,๐๐๐	เงินสะสม
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	บริหารงานทั่วไป	๒๔,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๒๔,๐๐๐	เงินสะสม
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA จำนวน ๓ เครื่อง	บริหารงานทั่วไป	๗,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๗,๕๐๐	เงินสะสม
๕	ตู้เหล็กแบบ ๒ บานเลื่อนกระจก	ตู้เหล็กกระจกบานเลื่อน จำนวน ๒ ตู้	บริหารงานทั่วไป	๑๖,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๑๖,๐๐๐	เงินสะสม
๖	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๔ ตู้	งานบริหารงานคลัง	๒๔,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๒๔,๐๐๐	เงินสะสม
๗	เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน ๓ เครื่อง	งานบริหารงานคลัง	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๓๐,๐๐๐	เงินสะสม
๘	โต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้	เพื่อจ่ายเป็นค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ จำนวน ๑ ชุด	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖ -ก.ย.๖๗	√	-	-	๖,๐๐๐	เงินสะสม
๙	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ งานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๓๒,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๓๒,๐๐๐	เงินสะสม
๑๐	เครื่องสำรองไฟขนาด ๘๐๐ VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา	๒,๕๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	√	-	-	๒,๕๐๐	เงินสะสม